

H A R M O N O G R A M

postupu stavebních prací stavby „Rekonstrukce silnice III/30322 Pěkov - Lachov

32.týden - uzavírka, celoplošné odfrézování komunikace, odvoz frézinku, zahájení zemních prací na odkopávce konstrukce vozovky, geodetické práce

33-34..týden - provádění odkopávky konstrukce vozovky a aktivní zóny, drenáže

35.-36.týden - navážení a provedení aktivní zóny a štěrkových vozovkových vrstev,drenáže

37. týden – propustky, příkopy, příprava na pokládku živíc

38. týden – pokládka živičných vrstev

39.týden - vodorovné dopravní značení, směrové sloupky, krajnice, příkopy, ozelenění

Tomáš Hofman
stavbyvedoucí